

नाशिक महानगरपालिका नाशिक

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ६०(अ),३(सात) अन्वये माहितीचे जाहिर प्रकटन

माहिती कालावधी माहे सप्टेबर २०१० पर्यंत.

विभागाचे नाव:- पाणीपुरवठा विभाग (प्रकल्प)

प्रकल्पाचे नाव :- ज.ने.रा.ना.पु.अभियाना अंतर्गत पाणीपुरवठा(प्रकल्प),पॅकेज-१ मधील मंजूर कामे.

अ.नं	कामाचे नाव	मक्तेदाराचे नाव	प्राकलन रक्कम रुपये	निविदा रक्कम रुपये	कामाचा कालावधी	लेखाशिर्ष	कामावरील खर्च रक्कम रुपये	कामाच्या सद्यस्थितीबाबत शेरा
१.	गंगापूर धरण येथील शिवाजीनगर जलशुध्दीकरण केंद्रासाठी जादा क्षमतेचे नवीन पंपींग मशिनरी बसविणे.	किलॉस्कर ब्रदर्स	५०९.४६	३५१.५२	८ महिने	जेएनएनयुआरएम	३३०.६९	काम पूर्ण
२.	गोदावरी नदी येथे आर.सी.सी. ब्रिज वर ग्रॅव्हीटी मेन टाकणे.	मे.कोणार्क स्ट्रक्चरल इंजि.प्रा.लि. मुंबई	१६०.४०	२३७.३९	९ महिने	जेएनएनयुआरएम	१७९.९२	९३%काम पूर्ण
३.	शिवाजीनगर जलशुध्दीकरण केंद्र येथे अतिरिक्त ४८.०५ द.लक्ष लि. क्षमतेचे जलशुध्दीकरण केंद्र बांधणे.	मे.एस.एम.एस. पर्यावरण लि. दिल्ली.	४५२.८६	५८१.०३	१२ महिने	जेएनएनयुआरएम	५३३.५६	९९%काम पूर्ण
४.	गांधीनगर येथे २६.०० द.ल.लि. प्रति दिन क्षमतेचे जलशुध्दीकरण केंद्र बांधणे.	मे.एस.एम.एस. पर्यावरण लि. दिल्ली.	२८३.७३	३२३.४५	१८ महिने	जेएनएनयुआरएम	२७४.५६	९६%काम पूर्ण
५.	बारा बंगला जलशुध्दीकरण केंद्र येथे सी.आय.स्लुईस गेट टाकणे.	मे.तुषार एंटरप्राईजेस	७.७४	७.५८	३ महिने	जेएनएनयुआरएम	७.५७	काम पूर्ण
६.	नाशिकरोड विभागातील पवारवाडी जलकुंभ ते गोदावरी सोसा.जवळील नवीन जलकुंभासाठी ६०० मीमी व्यासाची उर्ध्ववाहिनी टाकणे.	न्यु.बनास कन्स्ट्रक्शन	१९९.७४	२७२.७९	४ महिने	जेएनएनयुआरएम	२५६.८७	काम पूर्ण
७.	ना.रोड जलशुध्दकरण केंद्र ते सामनगांव जलकुंभा पर्यंत उर्ध्ववाहिनी टाकणे.	पी.पी.गोगड	१०९.८५	१२९.१३	१२ महिने	जेएनएनयुआरएम	१२६.५२	काम पूर्ण
८.	सातपूर प्र.क्र.९ मधील शिवाजीनगर जलशुध्दीकरण केंद्र ते शिवाजी नगर जी.एस.आर.पर्यंत ५०० मीमी व्यासाची पाईप लाईन टाकणे.	एस.बी., खाकाळ	६७.३१	७१.५५	४ महिने	जेएनएनयुआरएम	६६.२५	काम पूर्ण
९.	गोपाळनगर जलकुंभासाठी नवीन पंपींग मशिनरी बसविणे.	मे.बडगुजर अॅण्ड कं.	१७.६०	१३.९७	५ महिने	जेएनएनयुआरएम	१३.९७	काम पूर्ण
१०.	जयभवानी रोड जंक्शन ते विहितगांव जलकुंभ आणि वडनेर जलकुंभासाठी गुरुत्व वाहिनी टाकणे	न्यु.बनास कन्स्ट्रक्शन	९३.८५	१०४.१७	१२ महिने	जेएनएनयुआरएम	१००.२९	काम पूर्ण
११.	ना.रोड प्र.क्र.१३ मधील स.नं.३३ येथील प्रस्तावित जलकुंभासाठी नवीन पंपींग मशिनरी बसविणे.	मे. आनंद असोसिएट्स	३५.४७	४०.९०	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	३९.७८	काम पूर्ण

१२.	गांधीनगर जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी नवीन पंपींग मशिनरी बसविणे.	आनंद असो.	२९.१३	३५.२४	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	३५.२३	काम पूर्ण
१३.	बोरगड जलकुंभासाठी नवीन पंपींग मशिनरी बसविणे.	सुहास इले.	१२.०७	१३.२७	४ महिने	जेएनएनयुआरएम	१३.२७	काम पूर्ण
१४.	गोपाळनगर पंपींग स्टेशन जवळ ७.०० लक्ष लि.क्षमतेचा सम्प व पंप हाऊस बांधणे.	मे.एस.एम.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि.	१०१.४७	१२४.८१	११ महिने	जेएनएनयुआरएम	१२३.५९	काम पूर्ण
१५.	पपया नर्सरी ते महात्मानगर जलकुंभापर्यंत मुख्य वाहिनी टाकणे	मे. माय असोसिएटस	२४०.३९	२६४.१९	९ महिने	जेएनएनयुआरएम	२५९.२९	काम पूर्ण
१६.	जी.पी.ओ जलकुंभाशेजारी २०.०० लक्ष लि. क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे	आर.आय.लाल	६२.४३	८१.७९	१२ महिने	जेएनएनयुआरएम	६६.६१	काम पूर्ण
१७.	सातपूर विभागीय कार्यालया शेजारी १०.०० लक्ष लि.क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे.	एस.बी.,खाकाळ	४९.२४	५८.७८	१२ महिने	जेएनएनयुआरएम	४९.२०	काम पूर्ण
१८.	म.हौ.कॉलनी येथे १०.०० लक्ष लि.क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे व वितरण वाहिन्या टाकणे	एस.बी.,खाकाळ	५५.२७	६७.४६	१२ महिने	जेएनएनयुआरएम	६७.४६	काम पूर्ण
१९.	भुजबळ फॉर्म शेजारी २०.०० लक्ष लि.क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे व वितरण वाहिन्या टाकणे	मे.मेटेनन्स इंजि	२३१.०८	३०२.७२	१४ महिने	जेएनएनयुआरएम	३०२.२१	काम पूर्ण
२०.	बळवंतनगर येथे २०.०० लक्ष लि.क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे.व वितरण वाहिन्या टाकणे	मे.मंगलदास अॅण्ड कं.	१३४.३७	१६४.६०	१२ महिने	जेएनएनयुआरएम	१५८.२७	काम पूर्ण
२१.	रामराज्य सोसा.लगत २०.०० लक्ष लि.क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे.	मे.आनंद कन्स्ट्रुवेल	७२.८३	९४.६८	१२ महिने	जेएनएनयुआरएम	९४.६५	काम पूर्ण
२२.	ना.रोड प्र.क्र.१३ मधील गोदावरी सोसा.लगत २०.०० लक्ष लिटर क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे.	मे.मंगलदास अॅण्ड कं.	७४.८५	८५.७०	१२ महिने	जेएनएनयुआरएम	८४.१७	काम पूर्ण
२३.	अश्विननगर येथे २०.०० लक्ष लि.क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे.	मे.मंगलदास अॅण्ड कं.	९४.४५	१११.९२	१२ महिने	जेएनएनयुआरएम	१०९.६६	काम पूर्ण
२४.	ना.रोड प्र.क्र.१३ गोदावरी सोसा.जवळील प्रस्तावित जलकुंभापासून वितरण वाहिन्या टाकणे.	पी.पी.गोगड	२१०.५०	२२७.५	१२महिने	जेएनएनयुआरएम	२१२.२८	काम पूर्ण
२५.	पंचवटी प्र.क्र.१ मखमलाबाद रोड भाऊकाकड नगर ते वडजाई माता नगरी मध्ये पाईप लाईन टाकणे.	मे.मेघ कन्स्ट्रुवेल	१७.०८	१९.१९	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	१९.१७	काम पूर्ण
२६.	प्र.क्र.३ नांदुर नाका ते निमसे मळयापर्यंत पाईप लाईन टाकणे	एस.के.धात्रक	१०.८५	१३.०१	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	११.६५	काम पूर्ण
२७.	प्र.क्र.२, स.नं.२३३,दिंडोरीरोड कलानगर मध्ये सी.आय. पाईप लाईन	मे.मेघ कन्स्ट्रुवेल	१३.४०	१५.७३	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	१५.७३	काम पूर्ण

	टाकणे.							
२८.	प्र.क्र.२ भावसंगम सोसायटी येथे वितरण वाहिन्या टाकणे	मे.मेघ कन्स्ट्रुवेल्	११.६२	१३.७२	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	१३.११	काम पूर्ण
२९.	ना.रोड प्र.क्र.१३ मधील श्रीरंग नगर,मंगलमूर्तीनगर, कोयनानगर धारवडे मळा इ.भागात १०० व १५० मीमी पाईप लाईन टाकणे.	एस.ए.शेलार	१४.७२	१६.७०	४ महिने	जेएनएनयुआरएम	१६.६४	काम पूर्ण
३०.	प्र.क्र.२२ लव्हाटेनगर परिसरात पाईप लाईन टाकणे.	संजय जी. सोनजे	१०.८०	१४.१२	४ महिने	जेएनएनयुआरएम	१४.०८	काम पूर्ण
३१.	सिडको प्र.क्र.६ स.नं.१०३ मधील भागात पाईप लाईन टाकणे.	संदेश डी.बुटाला	१५	१७.०३	४ महिने	जेएनएनयुआरएम	१७.०५	काम पूर्ण
३२.	प्र.क्र.१९ मध्ये शिवाजीवाडी झोपडपट्टी येथे वितरण वाहिन्या टाकणे.	विलास एस.जगताप	१२.८९	१४.५६	४ महिने	जेएनएनयुआरएम	१४.५६	काम पूर्ण
३३.	सिडको प्र.क्र.१९ वडाळा गांव तयबानगर येथे पाईप लाईन टाकणे.	न्यु.बनास कन्स्ट्रक्शन	१७.६९	२०.३१	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	२०.२२	काम पूर्ण
३४.	सिडको प्र.क्र.६ स.नं.२८९ (भाग) मधील भागात पाईप लाईन टाकणे.	संजय जी.सोनजे	१३.१६	१५.५२	४ महिने	जेएनएनयुआरएम	१५.५२	काम पूर्ण
३५.	पंचवटी प्र.क्र.३ जत्रा हॉटेल मागील आग्रा रोड ते नांदुर नाक्या पर्यंत जाणा-या डी.पी.रोडच्या सभोवतालच्या परिसराकरिता पाणी पुरवठा व्यवस्था करणे.	न्यु.बनास कन्स्ट्रक्शन	५८.७८	६७.६०	८ महिने	जेएनएनयुआरएम	६७.५४	काम पूर्ण
३६.	पंचवटी प्र.क्र.२४ जेजुरकर मळयापासून नवीन डी.पी.रोड गोदावरी नदी पर्यंत पाईप लाईन टाकणे.	मे.मेघ कन्स्ट्रुवेल्	१३.८१	१८.१२	४ महिने	जेएनएनयुआरएम	१८.१२	काम पूर्ण
३७.	ना.रोड वि.प्र.क्र.१४ मध्ये जयभवानीचे वास्तुपार्कचे उत्तरेकडील लेआऊट, त्र्यंबकनगर, नवीन सद्गुरुनगर लेआऊट व सुमन हॉस्पिटल मागील लेआऊट येथे सी.आय.पाईप लाईन टाकणे.	मे.पराग कन्स्ट्रक्शन	२०.१८	२३.२२	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	२३.२१	काम पूर्ण
३८.	ना.रोड प्र.क्र.४ मधील केरु पाटील नगर पूर्वाचल कॉलनी येथे डी.आय.पाईप लाईन टाकणे.	पी.एम.महागावकर	११.४१	१३.९२	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	१३.७०	काम पूर्ण
३९.	ना.प.तिडके कॉलनी मातोश्रीनगर परिसरात पाईप लाईन टाकणे.	संजय व्ही.सुर्यवंशी	२१.०१	२४.०८	५ महिने	जेएनएनयुआरएम	२३.४४	काम पूर्ण
४०.	प्र.क्र.३ आडगांव शिवारात जुन्या जलकुंभाच्या आवारात बांधण्यात येणा-या नवीन जलकुंभाची वितरण वाहिनी जुन्या जलकुंभाच्या वितरण वाहिन्यांना जोडणे व बायपास व्यवस्था ठेवणे.	मे.मेटेनन्स इंजि	३०.६७	२५.९६	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	२५.३९	काम पूर्ण
४१.	पंचवटी प्र.क्र.१ बोरगड जलकुंभावरून पेट रोड परिसरात मुख्य वितरण वाहिनी टाकणे.	मे.गजानन कन्स्ट्रक्शन	६७.६१	७८.४४	८ महिने	जेएनएनयुआरएम	७८.२७	काम पूर्ण

४२.	पंचवटी प्र.क्र.३ मधील रासबिहारी हायस्कूल जवळील नवीन डी.पी. स्त्यालगत पाईप लाईन टाकणे.	मे.माय असोसिएट्स	५५.९३	६१.९७	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	६०.०७	काम पूर्ण
४३.	ना.रोड प्र.क्र.४ एकलहरा रोड ते गोरेवाडी पर्यंत व भोर मळा इ.भागात डी.आय.पाईप लाईन टाकणे.	मे.मेटेनन्स इंजि	१५.७७	१८.९३	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	१८.७६	काम पूर्ण
४४.	चांडक सर्कल कुटे मार्ग भागात वितरण वाहिनी टाकणे.	अनिल अ.काळे	१८.२२	२०.९९	५ महिने	जेएनएनयुआरएम	२०.८२	काम पूर्ण
४५.	सिडको प्र.क्र.६ नांदुर पानवट रस्त्यांलगत सी.आय.पाईप लाईन टाकणे	मे.पराग कन्स्ट्रक्शन	१५.५६	१७.९७	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	१७.९७	काम पूर्ण
४६.	ना.प.प्र.क्र.१७ येवलेकर मळा स.नं.७२६ पार्ट ७२५/१/८/९ टी.पी.स्किम कॉलेजरोड येथे पाईप लाईन टाकणे	मे.मेटेनन्स इंजि	१३.२१	१५.८६	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	१४.९१	काम पूर्ण
४७.	सातपूर प्र.क्र.१७ मते नर्सरी रोड लगत सावरकर नगर भागात मोठया आकाराची पाईप लाईन टाकणे.	अनिल अ. काळे	२१.७८	२५.०६	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	२५.०५	काम पूर्ण
४८.	नाशिक पूर्व प्र.क्र.१९ मध्ये गांधीनगर जलकुंभ ते वडाळा गांव,पखालरोड,३० मी.डी.पी.रोड जंक्शन पर्यंत मुख्य वितरण वाहिनी टाकणे.	मे.माय असोसिएट्स	७२.१२	८२.०३	८ महिने	जेएनएनयुआरएम	७९.७	काम पूर्ण
४९.	ना.रोड प्र.क्र.४ व ५ परिसरात सामनगांव रोड जलकुंभारुन डी.आय.मुख्य वाहिनी टाकणे	पी.पी.गोगड	६७.२१	७४.४१	८ महिने	जेएनएनयुआरएम	७१.२६	काम पूर्ण
५०.	सातपूर विभागातील गणेशनगर जलकुंभ ते गंगापूर रोड दरम्यान मोठया आकाराची वितरण वाहिनी टाकणे.	के.अ.पाटील, ठाणे.	५२.६५	५३.९७	८ महिने	जेएनएनयुआरएम	४७.०७	काम पूर्ण
५१.	व्ही.एन नाईक कॉलेज रोड भागात वितरण वाहिनी टाकणे	संजय सुर्यवंशी	२१.२५	२२.३४	४ महिने	जेएनएनयुआरएम	२२.२५	काम पूर्ण
५२.	सहदेव नगर पंपींग स्टेशन रोड भागात वितरण वाहिनी टाकणे	संजय सुर्यवंशी	१६.४१	१६.९४	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	१६.२८	काम पूर्ण
५३.	ना.प.प्रभागातील महामार्ग बसस्थानकातील मागील गायकवाड नगर तुपसाखरे लॉन्स या भागात जलवितरण वाहिन्या टाकणे.	बी.बी.चकोर	१५.६१	१७.८७	५ महिने	जेएनएनयुआरएम	१७.८	काम पूर्ण
५४.	नाशिक (प) प्रभागात एस.व्ही.(उंटवाडी रोड) परिसरात मायको सर्कल ते उंटवाडी पूलापर्यंतच्या विविध व्यासाची पाईप लाईन टाकणे	मे.मेटेनन्स इंजि	३०.४३	३५.१७	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	३४.००	काम पूर्ण
५५.	पंचवटी प्र.क्र.३ आडगाव शिवारात गट नं.१०७१ मधील मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट करिता पाणीपुरवठा करणे व आडगाव शिवारात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठी पाईपलाईन टाकणे.	मे.मेटेनन्स इंजि	१४२.००	१६३.३	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	१५९.२४	काम पूर्ण

५६.	पंचवटी प्र.क्र.१ मखमलाबाद गांव व मखमलाबाद रोड परिसराकरिता नवीन जलकुंभाला मुख्य वितरण वाहिनी जोडणे.	मे.माय असोसिएट्स	८१.१४	९०.६९	८ महिने	जेएनएनयुआरएम	९०.५६	काम पूर्ण
५७.	ना.रोड विभागातील पवारवाडी जलकुंभावरील भागात मुख्य वितरण वाहिनी टाकणे	न्यु.बनास कन्स्ट्रक्शन	८८.८३	७०.६३	८ महिने	जेएनएनयुआरएम	६९.०३	काम पूर्ण
५८.	आडगाव शिवारातील कॅनल चारी नं.७ लगतच्या मळे परिसराकरिता वितरण वाहिनी टाकणे	मे. मेघ कन्स्ट्र्युवेल	२७.४७	३३.२४	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	३३.२४	काम पूर्ण
५९.	हॉटेल योगीराज ते डेमसे वस्ती आणि पोलीस कॉलनी येथे वितरण वाहिन्या टाकणे.	मे.पराग कन्स्ट्रक्शन	३८.२१	४३.३३	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	४३.३३	काम पूर्ण
६०.	सिडको प्र.क्र.६ सराफ मळा येथे वितरण वाहिन्या टाकणे	मे.माय असोसिएट्स	९२.४५	१०८.९६	९ महिने	जेएनएनयुआरएम	१०५.५१	काम पूर्ण
६१.	प्र.क्र.६ स.नं.३०९ म्हाडा येथे वितरण वाहिन्या टाकणे	मे.माय असोसिएट्स	१५.०४	१६.५४	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	१४.८३	काम पूर्ण
६२.	बारा बंगला,पंचवटी,ना.रोड येथील जल शुध्दीकरण केंद्रात विविध प्रकारची स्थापत्य स्वरुपाची दुरुस्ती इ. कामे करणे.	पी.पी.गोगड	२०.८६	२१.९१	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	२०.२३	काम पूर्ण
६३.	मनपातील विविध ठिकाणी व मुख्यवितरण वाहिन्यावर बल्क प्लो मीटर्स पुरविणे,बसविणे, टेस्टिंग व देखभाल इ.कामे करणे.	चेतस कंट्रोल सिस्टिम	१९४.३०	१८१.६७	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	१५४.९५	काम पूर्ण
६४.	मनपा हद्दीतील विविध जलकुंभाची वॉटर प्रुफींग, दुरुस्ती इ.विविध भागांतील वितरण वाहिन्यांची दुरुस्ती व देखभाल करणे व नादुरुस्त व्हॉल्व बदलणे.इ.कामे करणे	एस. आर घोलप	३९.२३	४१.१६	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	३५.११	काम पूर्ण
६५.	ना.रोड जलशुध्दीकरण केंद्र येथे एनर्जी ऑडीट नुसार पंपींग मशिनरी बसविणे.	मे.आनंद असोसिएटस्	४१.१०	४०.६१	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	४१.८२	काम पूर्ण
६६.	ना.रोड, गांधीनगर व शिवाजीनगर येथील विविध भागातील शुध्द पाण्याच्या जलवाहिनांची दुरुस्ती व देखभाल करणे.	विलास एस. जगताप	९.८६	११.३४	३ महिने	जेएनएनयुआरएम	६.१८	काम पूर्ण
६७.	ना.रोड जलशुध्दीकरण केंद्र येथे ए.पी.एफ.सी.पॅनल बसविणे.	मे.मेघराज इंडस्ट्रीज	१४.४४	१२.२४	३ महिने	जेएनएनयुआरएम	१२.२३	काम पूर्ण
६८.	गांधीनगर जलशुध्दीकरण केंद्र येथे ए.पी.एफ.सी.पॅनल बसविणे.	मे.मेघराज इंडस्ट्रीज	५.८५	५.३७	३ महिने	जेएनएनयुआरएम	५.३७	काम पूर्ण
६९.	चेहडी पंपींग येथे ए.पी.एफ.सी.पॅनल बसविणे.	मे.मेघराज इंडस्ट्रीज	१२.९२	१०.९४	३ महिने	जेएनएनयुआरएम	१०.९३	काम पूर्ण
७०.	जुने नाशिक परिसरात पाणी पुरवठा सुधारणा करणेकरिता जीपीओ जलकुंभ ते सुभाष वाचनालय,बुधवार पेठ पावेतो उर्ध्ववाहिनी टाकणे.	एस.बी., खाकाळ	३७.६७	४४.९६	१२ महिने	जेएनएनयुआरएम	३८.४६	काम पूर्ण

७१.	गंगापूर धरण पंपींग स्टेशन ते बारा बंगला पर्यंत रॉ वॉटर पी.एस.सी. जल वाहिन्यांची दुरुस्ती कामे करणे.	श्री.पी.आर.चौधरी	५.०५	५.१७	३ महिने	जेएनएनयुआरएम	५.१६	काम पूर्ण
७२.	गंगापूर पंपींग स्टेशन येथील अस्तित्वातील नॉन रिटर्न व्हॉल्वची दुरुस्ती इ.कामे करणे.	ब्लिस एन्टरप्राईजेस	५.५७	५.७३	३ महिने	जेएनएनयुआरएम	५.७३	काम पूर्ण
७३.	गंगापूर,चेहडी पंपींग स्टेशन व सर्व जलशुध्दी करण केंद्र येथे अल्ट्रा सोनीक फ्लो मीटर पुरविणे, बसविणे, टेस्टिंग व देखभात इ.कामे करणे	चेतस कंट्रोल सिस्टिम	६९.७३	५४.८७	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	५४.३३	काम पूर्ण
७४.	चेहडी पंपींग येथे एनर्जी ऑडीट अंतर्गत पंपींग मशिनरी बसविणे.	आरडे इलेक्ट्रीकल्स	३५.३७	३४.३१	५ महिने	जेएनएनयुआरएम	३३.५५	काम पूर्ण
७५.	मनपातील सर्व जलकुंभाना पाण्याची पातळी दाविणारे यंत्र पुरविणे व बसविणे.इ.कामे करणे.	मायक्रोटेक सिस्टिम सर्व्हिसेस	१.७९	१.४८	१ महिने	जेएनएनयुआरएम	१.४०	काम पूर्ण
७६.	नाशिक मनपा हद्दीतील शुध्द पाण्याच्या जलवाहिन्या, व्हॉल्व इ.दुरुस्ती करणे व बारा बंगला, पंचवटी येथील एमबीबारची वॉटर प्रुफींग दुरुस्ती इ.कामे करणे.	मे.प्रविण कन्स्ट्रक्शन	१७.७९	१८.६८	६ महिने	जेएनएनयुआरएम	१७.६१	काम पूर्ण
७७.	मनपास पाणी गळती शोध यंत्र व जलवाहिनी दर्शविणारे यंत्र पुरविणे, बसविणे,टेस्टिंग व देखभाल इ.कामे करणे.	मे. अॅपलॅब प्रा.लि.	१५.००	१४.१७	२ महिने	जेएनएनयुआरएम	१४.१७	काम पूर्ण
७८.	जुने सादिकशाह जलकुंभ पाडून नवीन जलकुंभ बांधणे ऐवजी सादिकशाह जलकुंभाची दुरुस्ती करणे	मे.प्रविण कन्स्ट्रक्शन	१०.०८	१३.८७	३ महिने	जेएनएनयुआरएम	१३.८७	काम पूर्ण
७९.	जुने नाशिक दिक्षित वाडयाशेजारी १५.०० लक्ष लिटर क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे.	जागा उपलब्ध होत नसल्याने काम रद्द.	४७.३९	०.००	-	--	०.००	काम रद्दबाबतचा प्रस्ताव मा.केंद्र शासनास सादर