

नाशिक महानगरपालिका नाशिक

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ६०(अ),३(सात) अन्वये माहितीचे जाहिर प्रकटन

माहिती कालावधी माहे डिसेंबर २०१२ पर्यंत.

विभागाचे नाव:- पाणीपुरवठा विभाग (प्रकल्प)

प्रकल्पाचे नाव :- ज.ने.रा.ना.पु.अभियाना अंतर्गत पाणीपुरवठा(प्रकल्प),पॅकेज-१ मधील मंजूर कामे.

| अ.नं | कामाचे नाव | मक्तेदाराचे नाव | प्राकलन रक्कम रुपये | निविदा रक्कम रुपये | कामाचा कालावधी | लेखाशिर्ष | कामावरील खर्च रक्कम रुपये | कामाच्या सद्यस्थितीबाबत शेरा |
|------|---|---|---------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| १. | गंगापूर धरण येथील शिवाजीनगर जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी जादा क्षमतेचे नवीन पंपींग मशिनरी बसविणे. | किलॉस्कर ब्रदर्स | ५०९.४६ | ३५१.५२ | ८ महिने | जेएनएनयुआरएम | ३४०.६६ | काम पूर्ण |
| २. | गोदावरी नदी येथे आर.सी.सी. ब्रिज वर ग्रॅव्हीटी मेन टाकणे. | मे.कोणार्क स्ट्रक्चरल इंजि.प्रा.लि. मुंबई | १६०.४० | २३७.३९ | ९ महिने | जेएनएनयुआरएम | १८७.७२ | ९३%काम पूर्ण |
| ३. | शिवाजीनगर जलशुद्धीकरण केंद्र येथे अतिरिक्त ४८.०५ द.लक्ष लि. क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र बांधणे. | मे.एस.एम.एस. पर्यावरण लि. दिल्ली. | ४५२.८६ | ५८१.०३ | १२ महिने | जेएनएनयुआरएम | ५५०.४० | ९९%काम पूर्ण |
| ४. | गांधीनगर येथे २६.०० द.ल.लि. प्रति दिन क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र बांधणे. | मे.एस.एम.एस. पर्यावरण लि. दिल्ली. | २८३.७३ | ३२३.४५ | १८ महिने | जेएनएनयुआरएम | २९४.२० | ९९%काम पूर्ण |
| ५. | बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्र येथे सी.आय.स्लुईस गेट टाकणे. | मे.तुषार एंटरप्राईजेस | ७.७४ | ७.५८ | ३ महिने | जेएनएनयुआरएम | ७.५७ | काम पूर्ण |
| ६. | नाशिकरोड विभागातील पवारवाडी जलकुंभ ते गोदावरी सोसा.जवळील नवीन जलकुंभासाठी ६०० मीमी व्यासाची उर्ध्ववाहिनी टाकणे. | न्यु.बनास कन्स्ट्रक्शन | १९९.७४ | २७२.७९ | ४ महिने | जेएनएनयुआरएम | २७०.१९ | काम पूर्ण |
| ७. | ना.रोड जलशुद्धीकरण केंद्र ते सामनगांव जलकुंभा पर्यंत उर्ध्ववाहिनी टाकणे. | पी.पी.गोगड | १०९.८५ | १२९.१३ | १२ महिने | जेएनएनयुआरएम | १२६.५२ | काम पूर्ण |
| ८. | सातपूर प्र.क्र.९ मधील शिवाजीनगर जलशुद्धीकरण केंद्र ते शिवाजी नगर जी.एस.आर.पर्यंत ५०० मीमी व्यासाची पाईप लाईन टाकणे. | एस.बी., खाकाळ | ६७.३१ | ७१.५५ | ४ महिने | जेएनएनयुआरएम | ६६.२५ | काम पूर्ण |
| ९. | गोपाळनगर जलकुंभासाठी नवीन पंपींग मशिनरी बसविणे. | मे.बडगुजर अॅण्ड कं. | १७.६० | १३.९७ | ५ महिने | जेएनएनयुआरएम | १३.९७ | काम पूर्ण |
| १०. | जयभवानी रोड जंक्शन ते विहितगांव जलकुंभ आणि वडनेर जलकुंभासाठी गुरुत्व वाहिनी टाकणे | न्यु.बनास कन्स्ट्रक्शन | ९३.८५ | १०४.१७ | १२ महिने | जेएनएनयुआरएम | १००.२९ | काम पूर्ण |
| ११. | ना.रोड प्र.क्र.१३ मधील स.नं.३३ येथील प्रस्तावित जलकुंभासाठी नवीन पंपींग मशिनरी बसविणे. | मे. आनंद असोसिएट्स | ३५.४७ | ४०.९० | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | ३९.७८ | काम पूर्ण |
| १२. | गांधीनगर जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी नवीन पंपींग मशिनरी बसविणे. | आनंद असो. | २९.१३ | ३५.२४ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | ३५.२३ | काम पूर्ण |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|----------|--------------|--------|-----------|
| १३. | बोरगड जलकुंभासाठी नवीन पंपींग मशिनरी बसविणे. | सुहास इले. | १२.०७ | १३.२७ | ४ महिने | जेएनएनयुआरएम | १३.२७ | काम पूर्ण |
| १४. | गोपालनगर पंपींग स्टेशन जवळ ७.०० लक्ष लि.क्षमतेचा सम्प व पंप हाऊस बांधणे. | मे.एस.एम.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. | १०१.४७ | १२४.८१ | ११ महिने | जेएनएनयुआरएम | १२३.५९ | काम पूर्ण |
| १५. | पपया नर्सरी ते महात्मानगर जलकुंभापर्यंत मुख्य वाहिनी टाकणे | मे. माय असोसिएट्स | २४०.३९ | २६४.१९ | ९ महिने | जेएनएनयुआरएम | २५९.२९ | काम पूर्ण |
| १६. | जी.पी.ओ जलकुंभाशेजारी २०.०० लक्ष लि. क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे | आर.आय.लाल | ६२.४३ | ८१.७९ | १२ महिने | जेएनएनयुआरएम | ६६.६१ | काम पूर्ण |
| १७. | सातपूर विभागीय कार्यालया शेजारी १०.०० लक्ष लि.क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे. | एस.बी.,खाकाळ | ४९.२४ | ५८.७८ | १२ महिने | जेएनएनयुआरएम | ४९.२० | काम पूर्ण |
| १८. | म.हौ.कॉलनी येथे १०.०० लक्ष लि.क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे व वितरण वाहिन्या टाकणे | एस.बी.,खाकाळ | ५५.२७ | ६७.४६ | १२ महिने | जेएनएनयुआरएम | ६७.४६ | काम पूर्ण |
| १९. | भुजबळ फॉर्म शेजारी २०.०० लक्ष लि.क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे व वितरण वाहिन्या टाकणे | मे.मेटेनन्स इंजि | २३१.०८ | ३०२.७२ | १४ महिने | जेएनएनयुआरएम | ३०२.२१ | काम पूर्ण |
| २०. | बळवंतनगर येथे २०.०० लक्ष लि.क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे.व वितरण वाहिन्या टाकणे | मे.मंगलदास अॅण्ड कं. | १३४.३७ | १६४.६० | १२ महिने | जेएनएनयुआरएम | १५८.२७ | काम पूर्ण |
| २१. | रामराज्य सोसा.लगत २०.०० लक्ष लि.क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे. | मे.आनंद कन्स्ट्रुवेल | ७२.८३ | ९४.६८ | १२ महिने | जेएनएनयुआरएम | ९४.६५ | काम पूर्ण |
| २२. | ना.रोड प्र.क्र.१३ मधील गोदावरी सोसा.लगत २०.०० लक्ष लिटर क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे. | मे.मंगलदास अॅण्ड कं. | ७४.८५ | ८५.७० | १२ महिने | जेएनएनयुआरएम | ८४.१७ | काम पूर्ण |
| २३. | अश्विननगर येथे २०.०० लक्ष लि.क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे. | मे.मंगलदास अॅण्ड कं. | ९४.४५ | १११.९२ | १२ महिने | जेएनएनयुआरएम | १०९.६६ | काम पूर्ण |
| २४. | ना.रोड प्र.क्र.१३ गोदावरी सोसा.जवळील प्रस्तावित जलकुंभापासून वितरण वाहिन्या टाकणे. | पी.पी.गोगड | २१०.५० | २२७.५ | १२ महिने | जेएनएनयुआरएम | २१२.२८ | काम पूर्ण |
| २५. | पंचवटी प्र.क्र.१ मखमलाबाद रोड भाऊकाकड नगर ते वडजाई माता नगरी मध्ये पाईप लाईन टाकणे. | मे.मेघ कन्स्ट्रुवेल | १७.०८ | १९.१९ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | १९.१७ | काम पूर्ण |
| २६. | प्र.क्र.३ नांदुर नाका ते निमसे मळयापर्यंत पाईप लाईन टाकणे | एस.के.धात्रक | १०.८५ | १३.०१ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | ११.६५ | काम पूर्ण |
| २७. | प्र.क्र.२, स.नं.२३३,दिंडोरीरोड कलानगर मध्ये सी.आय. पाईप लाईन टाकणे. | मे.मेघ कन्स्ट्रुवेल | १३.४० | १५.७३ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | १५.७३ | काम पूर्ण |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|-------|-------|---------|--------------|-------|-----------|
| २८. | प्र.क्र.२ भावसंगम सोसायटी येथे वितरण वाहिन्या टाकणे | मे.मेघ कन्स्ट्रुवेल | ११.६२ | १३.७२ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | १३.११ | काम पूर्ण |
| २९. | ना.रोड प्र.क्र.१३ मधील श्रीरंग नगर,मंगलमूर्तीनगर, कोयनानगर धारवडे मळा इ.भागात १०० व १५० मीमी पाईप लाईन टाकणे. | एस.ए.शेलार | १४.७२ | १६.७० | ४ महिने | जेएनएनयुआरएम | १६.६४ | काम पूर्ण |
| ३०. | प्र.क्र.२२ लव्हाटेनगर परिसरात पाईप लाईन टाकणे. | संजय जी. सोनजे | १०.८० | १४.१२ | ४ महिने | जेएनएनयुआरएम | १४.०८ | काम पूर्ण |
| ३१. | सिडको प्र.क्र.६ स.नं.१०३ मधील भागात पाईप लाईन टाकणे. | संदेश डी.बुटाला | १५ | १७.०३ | ४ महिने | जेएनएनयुआरएम | १७.०५ | काम पूर्ण |
| ३२. | प्र.क्र.१९ मध्ये शिवाजीवाडी झोपडपट्टी येथे वितरण वाहिन्या टाकणे. | विलास एस.जगताप | १२.८९ | १४.५६ | ४ महिने | जेएनएनयुआरएम | १४.५६ | काम पूर्ण |
| ३३. | सिडको प्र.क्र.१९ वडाळा गांव तयबानगर येथे पाईप लाईन टाकणे. | न्यु.बनास कन्स्ट्रक्शन | १७.६९ | २०.३१ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | २०.२२ | काम पूर्ण |
| ३४. | सिडको प्र.क्र.६ स.नं.२८९ (भाग) मधील भागात पाईप लाईन टाकणे. | संजय जी.सोनजे | १३.१६ | १५.५२ | ४ महिने | जेएनएनयुआरएम | १५.५२ | काम पूर्ण |
| ३५. | पंचवटी प्र.क्र.३ जत्रा हॉटेल मागील आग्रा रोड ते नांदुर नाक्या पर्यंत जाणा-या डी.पी.रोडच्या सभोवतालच्या परिसराकरिता पाणी पुरवठा व्यवस्था करणे. | न्यु.बनास कन्स्ट्रक्शन | ५८.७८ | ६७.६० | ८ महिने | जेएनएनयुआरएम | ६७.५४ | काम पूर्ण |
| ३६. | पंचवटी प्र.क्र.२४ जेजुरकर मळयापासून नवीन डी.पी.रोड गोदावरी नदी पर्यंत पाईप लाईन टाकणे. | मे.मेघ कन्स्ट्रुवेल | १३.८१ | १८.१२ | ४ महिने | जेएनएनयुआरएम | १८.१२ | काम पूर्ण |
| ३७. | ना.रोड वि.प्र.क्र.१४ मध्ये जयभवानीचे वास्तुपार्कचे उत्तरेकडील लेआऊट, त्र्यंबकनगर, नवीन सद्गुरुनगर लेआऊट व सुमन हॉस्पिटल मागील लेआऊट येथे सी.आय.पाईप लाईन टाकणे. | मे.पराग कन्स्ट्रक्शन | २०.१८ | २३.२२ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | २३.२१ | काम पूर्ण |
| ३८. | ना.रोड प्र.क्र.४ मधील केरू पाटील नगर पूर्वाचल कॉलनी येथे डी.आय.पाईप लाईन टाकणे. | पी.एम.महागावकर | ११.४१ | १३.९२ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | १३.७० | काम पूर्ण |
| ३९. | ना.प.तिडके कॉलनी मातोश्रीनगर परिसरात पाईप लाईन टाकणे. | संजय व्ही.सुर्यवंशी | २१.०१ | २४.०८ | ५ महिने | जेएनएनयुआरएम | २३.४४ | काम पूर्ण |
| ४०. | प्र.क्र.३ आडगांव शिवारात जुन्या जलकुंभाच्या आवारात बांधण्यात येणा-या नवीन जलकुंभाची वितरण वाहिनी जुन्या जलकुंभाच्या वितरण वाहिन्यांना जोडणे व बायपास व्यवस्था ठेवणे. | मे.मेटेनन्स इंजि | ३०.६७ | २५.९६ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | २५.३९ | काम पूर्ण |
| ४१. | पंचवटी प्र.क्र.१ बोरगड जलकुंभावरून पेट रोड परिसरात मुख्य वितरण वाहिनी टाकणे. | मे.गजानन कन्स्ट्रक्शन | ६७.६१ | ७८.४४ | ८ महिने | जेएनएनयुआरएम | ७८.२७ | काम पूर्ण |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|-------|---------|--------------|--------|-----------|
| ४२. | पंचवटी प्र.क्र.३ मधील रासबिहारी हायस्कूल जवळील नवीन डी.पी. स्त्यालगत पाईप लाईन टाकणे. | मे.माय असोसिएट्स | ५५.९३ | ६१.९७ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | ६०.०७ | काम पूर्ण |
| ४३. | ना.रोड प्र.क्र.४ एकलहरा रोड ते गोरेवाडी पर्यंत व भोर मळा इ.भागात डी.आय.पाईप लाईन टाकणे. | मे.मेटेनन्स इंजि | १५.७७ | १८.९३ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | १८.७६ | काम पूर्ण |
| ४४. | चांडक सर्कल कुटे मार्ग भागात वितरण वाहिनी टाकणे. | अनिल अ.काळे | १८.२२ | २०.९९ | ५ महिने | जेएनएनयुआरएम | २०.८२ | काम पूर्ण |
| ४५. | सिडको प्र.क्र.६ नांदुर पानवट रस्त्यांलगत सी.आय.पाईप लाईन टाकणे | मे.पराग कन्स्ट्रक्शन | १५.५६ | १७.९७ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | १७.९७ | काम पूर्ण |
| ४६. | ना.प.प्र.क्र.१७ येवलेकर मळा स.नं.७२६ पार्ट ७२५/१/८/९ टी.पी.स्किम कॉलेजरोड येथे पाईप लाईन टाकणे | मे.मेटेनन्स इंजि | १३.२१ | १५.८६ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | १४.९१ | काम पूर्ण |
| ४७. | सातपूर प्र.क्र.१७ मते नर्सरी रोड लगत सावरकर नगर भागात मोठया आकाराची पाईप लाईन टाकणे. | अनिल अ. काळे | २१.७८ | २५.०६ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | २५.०५ | काम पूर्ण |
| ४८. | नाशिक पूर्व प्र.क्र.१९ मध्ये गांधीनगर जलकुंभ ते वडाळा गांव,पखालरोड,३० मी.डी.पी.रोड जंक्शन पर्यंत मुख्य वितरण वाहिनी टाकणे. | मे.माय असोसिएट्स | ७२.१२ | ८२.०३ | ८ महिने | जेएनएनयुआरएम | ७९.७ | काम पूर्ण |
| ४९. | ना.रोड प्र.क्र.४ व ५ परिसरात सामनगांव रोड जलकुंभावरून डी.आय.मुख्य वाहिनी टाकणे | पी.पी.गोगड | ६७.२१ | ७४.४१ | ८ महिने | जेएनएनयुआरएम | ७१.२६ | काम पूर्ण |
| ५०. | सातपूर विभागातील गणेशनगर जलकुंभ ते गंगापूर रोड दरम्यान मोठया आकाराची वितरण वाहिनी टाकणे. | के.अ.पाटील, ठाणे. | ५२.६५ | ५३.९७ | ८ महिने | जेएनएनयुआरएम | ४७.०७ | काम पूर्ण |
| ५१. | व्ही.एन नाईक कॉलेज रोड भागात वितरण वाहिनी टाकणे | संजय सुर्यवंशी | २१.२५ | २२.३४ | ४ महिने | जेएनएनयुआरएम | २२.२५ | काम पूर्ण |
| ५२. | सहदेव नगर पंपींग स्टेशन रोड भागात वितरण वाहिनी टाकणे | संजय सुर्यवंशी | १६.४१ | १६.९४ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | १६.२८ | काम पूर्ण |
| ५३. | ना.प.प्रभागातील महामार्ग बसस्थानकातील मागील गायकवाड नगर तुपसाखरे लॉन्स या भागात जलवितरण वाहिन्या टाकणे. | बी.बी.चकोर | १५.६१ | १७.८७ | ५ महिने | जेएनएनयुआरएम | १७.८ | काम पूर्ण |
| ५४. | नाशिक (प) प्रभागात एस.व्ही.(उंटवाडी रोड) परिसरात मायको सर्कल ते उंटवाडी पूलापर्यंतच्या विविध व्यासाची पाईप लाईन टाकणे | मे.मेटेनन्स इंजि | ३०.४३ | ३५.१७ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | ३४.०० | काम पूर्ण |
| ५५. | पंचवटी प्र.क्र.३ आडगाव शिवारात गट नं.१०७१ मधील मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट करिता पाणीपुरवठा करणे व आडगाव शिवारात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठी पाईपलाईन टाकणे. | मे.मेटेनन्स इंजि | १४२.०० | १६३.३ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | १५९.२४ | काम पूर्ण |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|-----------|
| ५६. | पंचवटी प्र.क्र.१ मखमलाबाद गांव व मखमलाबाद रोड परिसराकरिता नवीन जलकुंभाला मुख्य वितरण वाहिनी जोडणे. | मे.माय असोसिएट्स | ८१.१४ | ९०.६९ | ८ महिने | जेएनएनयुआरएम | ९०.५६ | काम पूर्ण |
| ५७. | ना.रोड विभागातील पवारवाडी जलकुंभावरील भागात मुख्य वितरण वाहिनी टाकणे | न्यु.बनास कन्स्ट्रक्शन | ८८.८३ | ७०.६३ | ८ महिने | जेएनएनयुआरएम | ६९.०३ | काम पूर्ण |
| ५८. | आडगाव शिवारातील कॅनाल चारी नं.७ लगतच्या मळे परिसराकरिता वितरण वाहिनी टाकणे | मे. मेघ कन्स्ट्र्युवेल | २७.४७ | ३३.२४ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | ३३.२४ | काम पूर्ण |
| ५९. | हॉटेल योगीराज ते डेमसे वस्ती आणि पोलीस कॉलनी येथे वितरण वाहिन्या टाकणे. | मे.पराग कन्स्ट्रक्शन | ३८.२१ | ४३.३३ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | ४३.३३ | काम पूर्ण |
| ६०. | सिडको प्र.क्र.६ सराफ मळा येथे वितरण वाहिन्या टाकणे | मे.माय असोसिएट्स | ९२.४५ | १०८.९६ | ९ महिने | जेएनएनयुआरएम | १०५.५१ | काम पूर्ण |
| ६१. | प्र.क्र.६ स.नं.३०९ म्हाडा येथे वितरण वाहिन्या टाकणे | मे.माय असोसिएट्स | १५.०४ | १६.५४ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | १४.८३ | काम पूर्ण |
| ६२. | बारा बंगला,पंचवटी,ना.रोड येथील जल शुध्दीकरण केंद्रात विविध प्रकारची स्थापत्य स्वरुपाची दुरुस्ती इ. कामे करणे. | पी.पी.गोगड | २०.८६ | २१.९१ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | २०.२३ | काम पूर्ण |
| ६३. | मनपातील विविध ठिकाणी व मुख्यवितरण वाहिन्यावर बल्क प्लो मीटर्स पुरविणे,बसविणे, टेस्टिंग व देखभाल इ.कामे करणे. | चेतस कंट्रोल सिस्टिम | १९४.३० | १८१.६७ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | १५४.९५ | काम पूर्ण |
| ६४. | मनपा हद्दीतील विविध जलकुंभाची वॉटर प्रुर्फींग, दुरुस्ती इ.विविध भागांतील वितरण वाहिन्यांची दुरुस्ती व देखभाल करणे व नादुरुस्त व्हॉल्व बदलणे.इ.कामे करणे | एस. आर घोलप | ३९.२३ | ४१.१६ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | ३५.११ | काम पूर्ण |
| ६५. | ना.रोड जलशुध्दीकरण केंद्र येथे एनर्जी ऑडीट नुसार पंपींग मशिनरी बसविणे. | मे.आनंद असोसिएटस् | ४१.१० | ४०.६१ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | ४१.८२ | काम पूर्ण |
| ६६. | ना.रोड, गांधीनगर व शिवाजीनगर येथील विविध भागातील शुध्द पाण्याच्या जलवाहिनांची दुरुस्ती व देखभाल करणे. | विलास एस. जगताप | ९.८६ | ११.३४ | ३ महिने | जेएनएनयुआरएम | ६.१८ | काम पूर्ण |
| ६७. | ना.रोड जलशुध्दीकरण केंद्र येथे ए.पी.एफ.सी.पॅनल बसविणे. | मे.मेघराज इंडस्ट्रीज | १४.४४ | १२.२४ | ३ महिने | जेएनएनयुआरएम | १२.२३ | काम पूर्ण |
| ६८. | गांधीनगर जलशुध्दीकरण केंद्र येथे ए.पी.एफ.सी.पॅनल बसविणे. | मे.मेघराज इंडस्ट्रीज | ५.८५ | ५.३७ | ३ महिने | जेएनएनयुआरएम | ५.३७ | काम पूर्ण |
| ६९. | चेहडी पंपींग येथे ए.पी.एफ.सी.पॅनल बसविणे. | मे.मेघराज इंडस्ट्रीज | १२.९२ | १०.९४ | ३ महिने | जेएनएनयुआरएम | १०.९३ | काम पूर्ण |
| ७०. | जुने नाशिक परिसरात पाणी पुरवठा सुधारणा करणेकरिता जीपीओ जलकुंभ ते सुभाष वाचनालय,बुधवार पेठ पावेतो उर्ध्ववाहिनी टाकणे. | एस.बी., खाकाळ | ३७.६७ | ४४.९६ | १२ महिने | जेएनएनयुआरएम | ३८.४६ | काम पूर्ण |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|-------|-------|---------|--------------|-------|---|
| ७१. | गंगापूर धरण पंपींग स्टेशन ते बारा बंगला पर्यंत रॉ वॉटर पी.एस.सी. जल वाहिन्यांची दुरुस्ती कामे करणे. | श्री.पी.आर.चौधरी | ५.०५ | ५.१७ | ३ महिने | जेएनएनयुआरएम | ५.१६ | काम पूर्ण |
| ७२. | गंगापूर पंपींग स्टेशन येथील अस्तित्वातील नॉन रिटर्न व्हॉल्वची दुरुस्ती इ.कामे करणे. | ब्लिस एन्टरप्राईजेस | ५.५७ | ५.७३ | ३ महिने | जेएनएनयुआरएम | ५.७३ | काम पूर्ण |
| ७३. | गंगापूर,चेहडी पंपींग स्टेशन व सर्व जलशुध्दी करण केंद्र येथे अल्ट्रा सोनीक फ्लो मीटर पुरविणे, बसविणे, टेस्टिंग व देखभाल इ.कामे करणे | चेतस कंट्रोल सिस्टिम | ६९.७३ | ५४.८७ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | ५४.३३ | काम पूर्ण |
| ७४. | चेहडी पंपींग येथे एनर्जी ऑडीट अंतर्गत पंपींग मशिनरी बसविणे. | आरडे इलेक्ट्रीकल्स | ३५.३७ | ३४.३१ | ५ महिने | जेएनएनयुआरएम | ३३.५५ | काम पूर्ण |
| ७५. | मनपातील सर्व जलकुंभाना पाण्याची पातळी दाविणारे यंत्र पुरविणे व बसविणे.इ.कामे करणे. | मायक्रोटेक सिस्टिम सर्व्हिसेस | १.७९ | १.४८ | १ महिने | जेएनएनयुआरएम | १.४० | काम पूर्ण |
| ७६. | नाशिक मनपा हद्दीतील शुध्द पाण्याच्या जलवाहिन्या, व्हॉल्व इ.दुरुस्ती करणे व बारा बंगला, पंचवटी येथील एमबीबारची वॉटर प्रुफींग दुरुस्ती इ.कामे करणे. | मे.प्रविण कन्स्ट्रक्शन | १७.७९ | १८.६८ | ६ महिने | जेएनएनयुआरएम | १७.६१ | काम पूर्ण |
| ७७. | मनपास पाणी गळती शोध यंत्र व जलवाहिनी दर्शविणारे यंत्र पुरविणे, बसविणे,टेस्टिंग व देखभाल इ.कामे करणे. | मे. ऑपलॅब प्रा.लि. | १५.०० | १४.१७ | २ महिने | जेएनएनयुआरएम | १४.१७ | काम पूर्ण |
| ७८. | जुने सादिकशाह जलकुंभ पाडून नवीन जलकुंभ बांधणे ऐवजी सादिकशाह जलकुंभाची दुरुस्ती करणे | मे.प्रविण कन्स्ट्रक्शन | १०.०८ | १३.८७ | ३ महिने | जेएनएनयुआरएम | १३.८७ | काम पूर्ण |
| ७९. | जुने नाशिक दिक्षित वाडयाशेजारी १५.०० लक्ष लिटर क्षमतेचा जलकुंभ बांधणे. | जागा उपलब्ध होत नसल्याने काम रद्द. | ४७.३९ | ०.०० | - | -- | ०.०० | काम रद्दबाबतचा प्रस्ताव मा.केंद्र शासनास सादर |